

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EL 2017 Y PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018

ITEM	(CODIGO UNIFICADO) META-2017	DENOMINACION PROYECTO DE INVERSION	COSTO DE INVERSION (S/.)	PLAZO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	PIMI 2017 (S/.)	DEV. ACUMULADO DEL PIMI 2017 A DIC. 2017 (S/.)	% DEVENGADO	EJEC. FISICA ACUMI. TOTAL A DIC. 2017 (%)	PROG. PRESUP		RESOLUCION DE APROBACION
									2018 (S/.)		
1	132	MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAULLAY DE LA LOCALIDAD DE CHAULLAY DISTRITO DE MARANURA PROVINCIA LA CONVENCION	1,572,027.05	90	1,828,317.00	1,483,297.44	81.13%	100.00	226,523.71		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 04-2016-GR CUSCO/GRI
3	172	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL DISTRITO DE WANCHAQ	999,121.00	90	901,420.00	575,952.42	63.89%	95.00	312,373.90		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 44-2016-GR CUSCO/GRI
4	173	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU ALTO DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	943,969.00	90	943,969.00	746,452.34	79.08%	93.00			RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 55-2016-GR CUSCO/GRI
4	272	MANTENIMIENTO DEL TEMPLO PARROQUIAL DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO DISTRITO DE HUAYOPATA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO	413,854.14	60	349,160.00	340,600.00	97.55%	100.00			RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 17-2017-GR CUSCO/GRI
5	274	MANTENIMIENTO DE LOS SS.HH. DE LAS QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA DEL CUARTEL AGUSTIN GAMARA	349,748.50	90	279,953.00	235,530.00	84.13%	100.00	349,748.50		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 23-2017-GR CUSCO/GRI
6	165	MANTENIMIENTO DE LA I.E. MARIA DE LA MERCED CUSCO	99,990.82	30	95,485.82	87,165.82	91.29%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 899 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
7	165	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS I.E. GENERAL OLLANTA	127,667.39	30	127,667.39	103,000.00	80.68%	100.00			RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 34-2016-GR CUSCO/GRI
8	165	MALLA RASCHELL EN I.E. ANDAHUAYLILLAS 50477 DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI	97,837.00	30	97,837.00	89,861.40	91.85%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 796 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
9	165	ACONDICIONAMIENTO DE MALLA RASCHELL EN I.E. ANDAHUAYLILLAS N°50827 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PIÑIPAMAPA DE ANDAHUAYLILLAS EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI	72,611.00	30	72,611.00	64,636.27	89.02%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 793 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
10	165	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLAS TIO DEL DISTRITO DE WANCHAQ	99,999.31	30	97,414.31	93,064.31	95.53%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 900 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
11	165	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA PROFESIONAL PNP-CUSCO, ALFEREZ PNP MARIANO SANTOS MATEOS (PUCUTO)	96,405.00	30	96,405.00	96,405.02	100.00%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 1355 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
12	165	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	88,187.53	30	85,099.53	80,749.53	94.89%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 1163 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
13	165	MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE PARA ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA GRI, SS.HH. Y ACCESO VEHICULAR EN EL LOCAL DE EQUIPO MECANICO DEL GRC	100,000.00	30	95,378.00	95,378.00	100.00%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 1892 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
14	165	MANTENIMIENTO PARA AULAS VIRTUALES A NIVEL DE LA REGION CUSCO (OCTI)	97,817.45	30	97,817.00	97,817.00	100.00%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 1506 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO
15	165	MANTENIMIENTO GENERAL DE AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTARIO, AREAS DE CIRCULACION, SS.HH. Y ADECUACION DE AMBIENTE PARA LA DIRECCION DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL Y PAZ SOCIAL	50,805.00	30	50,805.00	50,805.00	100.00%	100.00			AUTORIZADO CON PROVEIDO EN EL INFORME N° 1766 - 2017 - GR CUSCO/GRI/SGO

